












## 111年度重大工程案

文山國中111年度校舍重大工程預定進度表												
工程名稱	111年 1月	111年 2月	111年 3月	<b>111</b> 年 月	111年 <i>5</i> 月	111年 6月	<b>111</b> 年 7月					
111年度消防設備工程 (補助經費13,4550元)	1/25開標	工程施作	工程驗收	消防局查驗								
工家大樓使照申請案 (補助經費377,295元)	110年7/5發包	前置作業 請照作業	消防及無障 礙設施經費 申請	消防圖說審 查作業	無障礙設施 改善內容	消防及無障 礙設施改善 工程	消防竣工審查 無障礙改善合 格,取得執照					
綜合大樓廁所改建案 (補助工程經費 3,569,380元)	110年11/5 委托規劃設計 發包	教育局核定 工程經費	工程發包 作業	工程施作	工程施作	工程竣工	驗收及結算					
職務宿舍拆建案 (111年資本門爭取補 助經費4,979,852元)	經費申請 作業	教育局核定 經費	委托規劃設 計發包作業	委托規劃 設計	委托規劃 設計	教育局核定 工程經費	工程發包作業					
教室置物櫃及課桌椅 (111年資本門爭取補 助經費714,000元)	經費申請 作業	教育局核定 工程經費	工程發包作業	工程施作	工程竣工							
校園監視器系統改善(111年資本門爭取補	經費申請 作業	教育局核定 工程經費	工程發包作業	工程施作	工程竣工							







增設非營利幼兒園規劃工程進度表											
工程規劃預計進度	111年 1月	111年 2月	111年 3月	111年 4月	111年 5月	<b>111</b> 年 6月	111年 7月	111年 8月			
教室遷移安置工程	1/20開標 1/24評選	工程發包教室整修工程	工程發包 教室搬遷工 程	工程驗收及結算							
非營利幼兒園 設置工程	委託規劃設計初步規劃設計	細部規劃設計 預備工程發包 作業文件	核定工程及設備經費	招標及發包作業	工程發包執行	工程發包執行	工程發包 執行/ 驗收及結 算	幼兒園招生			
No. 10 Telescope											

