

110學年度(上)期末校務會議 總務處報告



總務主任：張亦好

110年8月27日



新 北 市 立 文 山 國 民 中 學
New Taipei Municipal Wenshan Junior High School

總務處行政團隊介紹

1. 校舍興建與修繕工程、採購，公物管理及維護學校環境綠美化、學校門禁管理及安全防護業務。

事務組長-劉豫鳳小姐

2. 教職員工薪津、保險等各項經費表冊，薪津請領、兼代課及各項給與之發放，辦理勞保及勞健保加退保作業。(如有薪資通知信箱異動，請至出納組更新)

出納組長-蔡曉菁小姐

3. 全校性會議、行政會報、主管會報之會議通知、提案、議程編刊及會議紀錄：

文書組長-陳純慧小姐。

4. 停車場管理及繳費等事宜：

事務組幹事- 吳禎基先生。

5. 修繕聯絡管理、修繕進度查詢（修繕商聯絡）

、電梯卡管理：許麗莉小姐。

6. 全校鑰匙管理及借用、學生冷氣卡管理收費：

-林佑珍小姐

☀開學請七年級各班請派員領取班級鑰匙、冷氣遙控器及儲值卡，每次儲值最低**1000元**整，每學期期末請各班繳回冷氣遙控器及儲值卡”。

7. 亞東保全警衛:鄭家豪、李豪豐先生。

學期中：**上午6:00-晚上10:00**

例假日、週休二日、寒暑假：**上午7:00-晚上7:00**


(請於保全人員下班前30分鐘離校俾利進行保全管控)

本校冷氣開放時間及溫度


(室溫**28度**電源開啟/**24度**關閉)

- (1)學生教室/上午9:00-下午4:00
- (2)教師辦公室/上午9:00-下午4:30
- (3)行政辦公室/上午9:00-下午5:30
- (4)圖書館及會議室/依活動時間開放

新北市立文山國中110學年度教室配置平面圖



110學年度文山國中校舍工程施工示意圖



文山國中110學年度 校舍工程預定進度表

工程名稱	7月	8月	9月	10月	11月	12月	111年
舊書庫改善工程	6/23工程開工	工程施作	9/5竣工				
110年度消防設備改善工程	7/1開工	工程施作竣工	驗收及結算				
教育部補助中小學電力改善工程	工程施作	工程施作 8/28 斷電測試	工程施作	工程施作	工程施作	驗收及結算	預計111年1月2日竣工
教育部補助中小學教室冷氣增置工程		冷氣58台 進貨到校	工程施作	驗收及結算	校園能源管理系統(EMS)	工程施作	預計111年/1月底前竣工
工家大樓使照申請案	7/7發包	評估作業	評估作業	作業流程	作業流程	作業流程	預計111年/7月完案
職務宿舍拆建築案	新北市議會 大會決議	教育局 核定作業	工程經費評 估作業	教育局經費 評估核定	預計 工程發包	工程施作	工程施作 預計111年/5 月底前竣工

非營利幼兒園規劃工程預定進度表

工程規劃預計進度	101年5月 ~ 110年6月	110年 7月	110年 8月 ~ 110年9 月	110年 10月 ~ 110年 12月	111年 1月 ~ 111年 2月	111年 3月	111年 4月	111年 5月
教室遷移安置工程	規劃安置經費	教育局會勘 提報安置 經費	委設發包 (俟核定 經費函)	工程發包	工程施作	工程施作	工程驗收 及結算	
非營利幼兒園設置 工程	規劃設置經費				預計 教育局會勘	預計 提報設置經 費		

藝文中心(舊書庫改建)



其他修繕案



◆110學年度(上)校舍修繕案頗多，感謝全體師生包容施工過程之暫有不便及未盡通知事宜，讓幸福文中有更好的校園學習環境。



